

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

藤岡北部市街地地区

平成25年 2月

群馬県藤岡市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	主要地方道寺尾藤岡線及び市道111号線の交通量	台/12h	12,463	11,216	10,495	確定 見込み ●	○	あり なし	11,087	H24年10月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	藤岡インターにアクセス可能な都市計画道路の完成により、通過交通が減少した。また交通量の減少により、歩行者が安心して歩ける空間の整備ができ安全性が向上した。
指標2	バス利用者数	人/年	14,900	17,900	11,718	確定 見込み ●	△	あり なし ●	11,800	H24年4月	△	目標値の設定見込みが甘かった。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input checked="" type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事業実施以降も利用者の減少は続いてはいるものの、バス運行改善事業等の実施により下げ幅はゆるやかに戻りつつある。
指標3	まちづくり満足度	%	33	50	18	確定 ● 見込み	×	あり なし ●		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域に密着した整備が多く、直接影響を受ける人が限られてしまったため、全体での満足度につながらなかった。しかし、道路の満足度は大きく改善し、自由意見でも「今後も道路整備を進めてほしい」との意見を多く頂いた。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	浸水空間の解消面積	ha	-	/	73.6	確定 ● 見込み	/	/	/	H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	総合学習センター広場及び調整池の整備を行い、集水エリアを拡大させると共に都市計画道路小林立石線などの工事に合わせて水路の整備を行ったため、地域の安心・安全性が向上した。
その他の数値指標2	まちづくり改善度	%	-	/	32	確定 ● 見込み	/	/	/	H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	暮らしやすさが、事業実施前より約1/3の市民が改善したと感じている。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 成果を持続させるために行う方策 	市街地を中心とした道路整備	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画道路北部環状線L=515mの事業認可を受けた。 都市計画道路藤岡インターチェンジ北口線L=319mの事業認可を受けた。 	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画道路北部環状線は平成29年度末供用開始を目的に事業実施中。 都市計画道路藤岡インターチェンジ北口線は平成28年度末供用開始を目的に事業実施中。 	都市計画道路の整備により市街地の渋滞緩和と安全で利便性の高い道路環境を実現する。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	歩行者空間の整備・改善	<ul style="list-style-type: none"> 群馬藤岡駅周辺バリアフリー事業として平成24年度から市道6路線L=2,020mの歩道をマウンドアップからセミフラットに改修している。 	<ul style="list-style-type: none"> 藤岡市街地地区都市再生整備計画として平成28年度末を目的に実施中。 	歩行者の安心・安全を確保したルートの拡充
	公共交通の満足度向上	<ul style="list-style-type: none"> 利用者アンケートを実施し、運行本数を効率よく増やすため北回り・南回りの2系統の運行方式を1系統に統合し同一ルートで30分ずらして左回り・右回りで運行する交互通行方式に変えてルートの整理を行い、時刻表の改正を行った。 運行車両の愛称募集を行い新たな名称「めぐるん」を採用し停留所の掲示板を更新した。 改正した時刻表を市内世帯に每户配布した。 	<ul style="list-style-type: none"> 乗り継ぎがなくなったことで利用者の金銭負担が軽減された。 利用者が目的に沿った経路を選択でき、移動時間が大幅に短縮された。 利用者から利便性が良くなったと評価されている。 利用者数も平成23年の調査より増加している。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者からの改善提案を関係機関と連携し速やかに解決を図る。 運行ルートや停留所位置等の周知を図り高齢者、交通弱者の移動支援を図る。
	災害に強いまちづくり	<ul style="list-style-type: none"> 中心市街地雨水排水対策事業として平成24年度から排水路整備の詳細設計L=800mを実施した。 	平成25年度に事業を実施する予定	<ul style="list-style-type: none"> 道路の整備や改良に伴った排水路の整備 主要公共公益施設等の耐震改修の推進

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
・バス乗降調査によるニーズの把握	・定期的な利用者アンケートの実施	25年度以降	
・バス事業のPR活動	・時刻表を每户配布する。	25年度以降毎年	

都市再生整備計画(清算報告)

ふじおかほくぶしがいち
藤岡北部市街地地区

ぐんま ふじおかし
群馬県 藤岡市

・様式は、A4長辺側を、2箇所ホチキス留めすること。

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>・整備方針1「安心して歩けるまちづくり」 藤岡インターへの通過交通が市街地内に流入しているため、都市計画道路(小林立石線(22m)は県道下栗須馬庭停車場線までの区間を、中上大塚線(14m)は主要地方道寺尾藤岡線までの区間を整備するとともに、これら都市計画道路と交差する幹線道路との交差点において円滑な交通処理を行うための交差点改良を行う。 また、北藤岡駅北側の踏切や通学路においても拡幅や改良を行うとともに、(仮称)総合学習センターにおける市街地内の新たな憩いの場を提供し、利用者等が安心して歩ける外周道路の整備を進める。</p>	<p>街路 小林立石線(W=22~25m,L=381m)整備事業[基幹事業] 中上大塚線(W=14~17m,L=832m)整備事業[基幹事業]</p> <p>道路 市道106号線(W=7.5m,L=80m)踏切拡幅事業[基幹事業] 市道4176号線(W=5.5m,L=250m)道路改良事業[基幹事業] 市道2501号線(W=5.0m,L=200m)道路改良事業[基幹事業] 市道103号線(W=11~13m,L=100m)交差点改良工事[基幹事業] 市道111号線(W=11m~14m,L=100m)交差点改良工事[基幹事業] (仮称)総合学習センター外周道路(W=6~11m,L=1,000m)整備工事[基幹事業]</p>
<p>・整備方針2「排水路整備等による防災強化」 慢性的な水路氾濫の解消と災害防止のため、一部市街地内の排水路等の改良・整備を進める。 地域防災計画に避難所として位置付いている総合学習センター多目的調整池の整備を行うものである。</p>	<p>地域生活基盤施設 (仮称)総合学習センター多目的調整池(A=2,200㎡,V=1,720t)整備工事[基幹事業]</p> <p>地域創造支援事業 排水(W=1000×1000mm,L=550m、W=600×600mm,L=260m)対策事業[提案事業]</p>
<p>・整備方針3「バス事業の運行サービスと運行経費の改善、公園施設及び北藤岡駅前の機能充実による快適なまちづくり」 デマンドバス検討調査に基づき、市内循環バス(北回り)の運行経路並びに運行本数見直しを行い、市民の利便性向上に寄与するサービス水準を確保する。 また、市街化区域内の街区公園内トイレの水洗化、(仮称)総合学習センターにおける広場整備や、北藤岡駅駅前広場整備に伴う交通結節点の機能充実と利便性向上のため、バリアフリートイレの整備を進める。</p>	<p>公園 水洗化(排水L=50m,トイレ改修1棟)整備工事[基幹事業]</p> <p>地域生活基盤施設 (仮称)総合学習センター広場(A=13,350㎡)整備工事[基幹事業]</p> <p>高質空間形成施設 (仮称)北藤岡駅バリアフリートイレ(新設1棟)整備工事[基幹事業]</p> <p>地域創造支援事業 (仮称)バス停留所改善事業[提案事業]</p> <p>事業活用調査 (仮称)市内循環バス(北回り)デマンド社会実験[提案事業]</p> <p>まちづくり活動推進事業 (仮称)デマンドバス社会実験PR活動[提案事業] (仮称)都市再生整備計画事後評価検討調査[提案事業]</p>

<p>その他</p> <p>藤岡市路線バス調査 平成18年6月、「藤岡市路線バス活性化検討委員会」を立ち上げ、体験乗車会・路線バス等に対するアンケートを踏まえ、地域住民と交通事業者等が協働して藤岡市路線バス活性化に取り組んでいる。</p> <p>藤岡高校跡地整備基本計画調査 群馬県立藤岡高等学校の統廃合に伴い、同校跡地を本市の教育関係の拠点施設として整備活用するため、平成17年6月、「群馬県立藤岡高等学校跡地利用検討委員会」を立ち上げ、跡地利用方針について提言書として同年11月に提出した。 本計画は、提言書に基づき建物及び敷地の再利用計画を検討し、平成22年の供用開始を目指し、次年度以降の実施計画等に必要となる施設整備と基盤整備の条件整理等を行い、平成20年3月に基本計画として取りまとめている。</p>
