

別紙

I. 事業評価総括表(令和4年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道鬼石4219号 側溝新設工事<その他>	藤岡市	4,598,000	4,400,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(令和4年度)

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道鬼石4219号 側溝新設工事<その他>				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		藤岡市				
交付金事業実施場所		藤岡市 譲原 地内				
交付金事業の概要		側溝新設工事 U型側溝(250×250)L=16.0m L型側溝(250B) L=55.8m 集水桝 N=1基 コンクリート舗装 A=166.8㎡				
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付事業に関する主要政策・施策: 第5次藤岡市総合計画(2018~2027) 郷土を愛し 未来を創生する藤岡 基本施策6 行財政 6-2 行政運営 ・最小の経費で最大限の効果を挙げる行政運営を進めるとともに、市民ニーズや制度改正に柔軟に対応する行政運営を目指します。</p> <p>目標:市民ニーズ(市民の代表である区長からの依頼)に対応するため、市道鬼石4219号に側溝を新設し雨水による道路冠水を緩和し、地域住民の通行の安全を確保するための側溝新設割合 令和4年度 61%(令和元年度に一部実施しており併せて100%)</p>				
事業開始年度		令和4年度	事業終了(予定)年度		令和4年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	年度
	側溝新設割合 61%	令和4年度実施73m/必要延長119.6m	成果実績	%		61
			目標値	%		61
			達成度	%		100.0%
	評価年度の設定理由					
PDCAサイクルによる事業改善を図るため、実施年度を評価年度に設定しました。						

		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
		側溝を新設したことにより、道路上を大量の雨水が流れてくることなく安心して通行ができると評価を得ている。				
		評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無				
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	年度	年度
	側溝新設延長	活動実績	m	73.0		
		活動見込	m	73.0		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和4年度	年度	年度	備考		
総事業費	4,598,000					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
市道鬼石4219号 側溝新設工事<その他>		指名競争入札		(株)金澤工務店		4,598,000円
交付金事業の担当課室		鬼石総合支所 鬼石振興課				
交付金事業の評価課室		鬼石総合支所 鬼石振興課				