

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	藤岡市における安全で安心な暮らしのための基盤整備（重点計画）													
計画の期間	令和02年度～令和04年度（3年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	藤岡市													
計画の目標	地球温暖化による集中豪雨被害の深刻化への対応策として効果的な都市浸水被害軽減に資する施設整備を行い、都市浸水対策達成率の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		12	A	12	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度	令和3年度	令和4年度
1	下水道における都市浸水対策の達成率を1%（R2）から2%（R4）に向上させる。 都市浸水対策達成率（整備目標60mm/h） 都市浸水対策達成率（%）＝（概ね5～10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha））／（都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha））	1%	1%	2%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤岡市	直接	藤岡市	管渠（ 雨水）	新設	中島排水区(中島1号雨水 幹線他)	雨水管 2400mm他 L=100m	藤岡市						12		-
											小計						12		
											合計						12		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
藤岡市で実施する。	令和5年9月
	公表の方法
	市のホームページで公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	雨水管が接続されていないため都市浸水対策達成率の向上は見られなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
雨水排除により市民に安心を提供できるよう事業を進めたい。 今後は、着工に向けて関係者へ納得していただけるよう交渉を継続する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市浸水対策達成率（整備目標60mm/h）		
	最 終 目標値	2%	今回の整備計画で実施を見込んでいた区域は、区画整理事業と協調して実施が必要な箇所であるが、関係者との用地交渉が難航し、事業に着手出来なかったため、都市浸水対策達成率の目標を達成できなかった。
	最 終 実績値	1%	